

**SIC 02**

**Comune di PEVERAGNO**

Provincia di CN

# DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori stradali di rifacimento del manto d'usura

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PEVERAGNO.

**CANTIERE:** VIA FUNGA DI S.GIOVENALE, VIA TRAVERSA, VIA TETTO GROSSO, VIA COSTA ROSSA, VIA G.GIORGIS, VIA S.E. TASSONE, PEVERAGNO (CN)

PEVERAGNO, 12/09/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(GEOMETRA BOTTASSO FRANCESCO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(GEOMETRA CAVALLO DARIO)

**GEOMETRA BOTTASSO FRANCESCO**

VIA PRADEBONI N. 13

12016 PEVERAGNO (CN)

Tel.: 3470483034 - Fax: 0171337711

E-Mail: bottassofrancesco@virgilio.it

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2								Mese 3			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11		
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere VIA FUNGA S. GIOVENALE</b>	3 g		▶▶▶												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		■												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g		■												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		■												
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g		■												
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g		■	■											
<b>Opere complementari VIA FUNGA S. GIOVENALE</b>	3 g		▶▶▶												
Messa in quota botolini	1 g		■												
Pulizia di sede stradale	1 g			■											
Smobilizzo del cantiere	1 g			■											
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g			■											
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere TRAVERSA</b>	1 g			▶▶▶											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			■											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g			■											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			■											
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g			■											
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g			■	■										
<b>Opere complementari VIA TRAVERSA</b>	2 g				▶▶▶										
Pulizia di sede stradale	1 g				■										
Smobilizzo del cantiere	1 g				■										
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g				■										
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere VIA TETTO GROSSO</b>	1 g				▶▶▶										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g				■										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g				■										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g				■										
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g				■										
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g				■	■									
<b>Opere complementari VIA TETTO GROSSO</b>	1 g						▶▶▶								
Pulizia di sede stradale	1 g						■								
Smobilizzo del cantiere	1 g						■								
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere VIA COSTA ROSSA TRATTI</b>	1 g							▶▶▶							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g							■							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g							■							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g							■							
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g							■							

